

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANEXO XI**

1 - Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme o Cartão do CNPJ PREFEITURA DE AFONSO CUNHA/MA	2 - Ação SANEAMENTO BÁSICO	3 - Nº do Processo 25100.045.452/2011-84	4 - Convênio Nº/Ano 0632/2011
--	--------------------------------------	--	---

5. Tipo da Prestação de Contas-PARCIAL/FINAL


5.1. Parcial: Período de Execução da Parcela N.º: De **A**

5.2. Final: Período de Execução do Convênio: De **A**

Execução Física		8 - Descrição	9. Unidade de Medida	10. Quantidade Executada no Período		11. Quantidade Executada até o Período (Acumulado)	
6 - Meta	7 - Etapa/Fase			Programado	Executado	Programado	Executado
1	1	Implantação de um Sistema de Resíduos Sólidos (Aterro Sanitário) no município de Afonso Cunha/MA.	1	100%	83,40%	100%	83,40%

Execução Financeira (em R\$)		13 - Despesa				14 - Saldo				
		Elemento de Despesa	Concedente	Executor	Despesa Financeira (DF)	Subtotal	Concedente	Executor	Saldo (AF - DF)	Subtotal
Concedente	999.027,74	999.027,74	999.027,74	0,00	0,00	999.027,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Executor	0,00	INVESTIM ENTO	4	0,00	0,00	4				
Total		Total				Total				

15- Autenticação

Data	Nome do Dirigente ou do Representante Legal José Leane de Pinho Borges Ex-Prefeito	Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal 
------	--	--